

<b>Devis des travaux - Le Cheminet</b>					
Coûts des travaux effectués à ce jour	Devis pour demande de crédit	Offres adjudgées	Exécution		Solde
			Date de facture	Montant HT	
<b>1: Travaux de génie civil</b>					
Selon les offres reçues les moins-disantes	<b>62 500</b>	<b>59 345.50</b>			
Métré finaux 2021			16.07.2021	70 701.80	
Moins value pour la participation à la fouille commune RE	-17 500	-17 500		-25 000.00	7 500.00
		Rabais 4%		-1 828.07	43 874
		Escompte 2%		-877.47	42 996
<b>Sous-total 1 : GC</b>	<b>45 000</b>	<b>41 846</b>		<b>42 996.25</b>	<b>2 004</b>
<b>2: Travaux d'appareillage</b>					
Selon les offres reçues les moins-disantes	<b>14 500</b>	<b>12 233.70</b>			
Situation finale			29.04.2021	11 047.95	
		Rabais 3%		-331.44	10 717
		Escompte 2%		-214.33	10 502
<b>Sous-total 2: Appareillage</b>	<b>14 500</b>	<b>12 233.70</b>		<b>10 502.18</b>	<b>3 998</b>
<b>3: Eclairage public (Routes)</b>					
Tuileries - Cheminet	<b>30 000</b>	24 941.00	03.11.2021	23 984.00	6 016
Solde En Pierre	<b>17 500</b>	17 500.00	03.11.2021	11 155.00	6 345
		Escompte 2%		-702.78	34 436
<b>Sous-total 3: Eclairage public</b>	<b>47 500</b>	<b>42 441</b>		<b>34 436.22</b>	<b>13 064</b>
<b>4: Honoraires pour réalisation</b>					
Offre reçue	<b>5 500</b>	5 400.00	18.06.2021	5 400.00	100
<b>Sous-total 4: Honoraires</b>	<b>5 500</b>	<b>5 400</b>		<b>5 400.00</b>	<b>100</b>
<b>5: Divers</b>					
Participation communale à la fouille RE	2 500.00	0.00	-	-	2 500
Divers et imprévus (10%)	5 750.00	0.00	-	-	5 750
<b>Sous-total 5 : Divers</b>	<b>8 250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8 250</b>
<b>6: Imprévus</b> Admis 10%					
<b>Sous-total 6 : Imprévus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sous-total brut HT</b>	<b>120 750</b>	<b>101 920</b>		<b>93 335</b>	
<b>TVA 7.7 %</b>	<b>9 298</b>	<b>7 848</b>		<b>7 187</b>	
<b>TOTAL net TTC</b>	<b>130 048</b>	<b>109 768</b>		<b>100 521</b>	<b>29 526</b>